ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	
МЕСТО				**понедељак** / **04.12.2023.**	**1**

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до											
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Ovaj građevinski dnevnik se odnosi na nabavku opreme i izvođenje radova na dispečerskim sistemima na deonici pruge za velike brzine Novi Sad-Subotica. Podizvođački ugovor je zaključen između CRSC International Co., LTD, Ogranak Beograd i Instituta Mihajlo Pupin iz Beograda i zaveden pod brojem IMP br. 1410/1-23 od 23.06.2023. godine. Radovi se izvode po tehničkoj dokumentaciji PZI projektanta China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd, iz novembra 2021. godine: 5/4 Dispečerski i pružni uređaji i lokalne kablovske mreže, Odgovorni projektant: Marija Dušanka Stefanović, dipl. inž. el., licenca br. 353 0747 03 i 5/8 Projekat radio sistema (deo projekta koji se odnosi na RDV), Odgovorni projektant: Dragiša Popović, dipl. inž. el, lic. br. 353 0626 16. Odgovorni izvođač radova: Dušan Stošić, dipl. inž.el., lic. br. 453 0191 03 po Rešenju IMP br. 1410/2-23 od 21.11.2023. godine. Nadzorni organ: Damir Roganović, dipl. inž. el., licenca br. 453 M142 22. po Odluci CRSC br. HSR-P-INT-202312-011 od 26.12.2023. godine Stekli su se uslovi za otpočinjanje radova i građevinski dnevnik se otvara sa 04.12.2023. godine.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 М142 22**

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН	ДАТУМ
МЕСТО				**среда**	**06.12.2023.**

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до											
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Izvršen fabrički prijem baznih radio stanica za analogni RDV sistem (8 kom.) kod proizvođača TCZ, Pardubice, Češka Republika, o čemu je sačinjen Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu opreme od 06.12.2023. godine.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**3**
МЕСТО				**петак** / **02.02.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до											
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Izvršen fabrički prijem radio dispečerske centrale sa pratećom opremom i prateće opreme 8 pružnih radio stanica kod proizvođača Institut Mihajlo Pupin, Beograd, o čemu je sačinjen Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu opreme od 02.02.2024. godine. Izvršen fabrički prijem kablovskih razdelnih ormana za lokalne kablovske mreže u stanicama Novi Sad (3 kom.), Kisač (2 kom.) i Stepanovićevo (1 kom.) kod proizvođača Institut Mihajlo Pupin, Beograd, o čemu je sačinjen Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu opreme od 02.02.2024. godine. Izvršen fabrički prijem temelja kablovskih razdelnih ormana za lokalne kablovske mreže u stanicama i na APB-u (ukupno 57 kom.) kod podizvođača Institut Mihajlo Pupin, Beograd, o čemu je sačinjen Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu opreme od 02.02.2024. godine.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	4
МЕСТО	Кисач			**петак** / **29.02.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	8:00-16:00	8		2			4	6			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
CRSC је достављао Институту Mihajlo Pupin допис Руководиоца стручног надзора бр. NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2265 од 28.02.2024. године, у коме је исказана сагласност Стручног надзора са предлозима Институт Mihajlo Pupin, Београд: 1. Predlog br 1. za izmenu dela tehničkog rešenja Projekta za izvođenje 5/4 Dispečerski i pružni uređaji i lokalne kablovske mreže, tehnička dokumentacija broj TS.700.246/1 iz januara 2024. godine i 2. Predlog br 2. za izmenu dela tehničkog rešenja Projekta za izvođenje 5/4 Dispečerski i pružni uređaji i lokalne kablovske mreže, tehnička dokumentacija broj TS.700.246/2 iz januara 2024. godine На основу ове сагласности, радови ће се изводити према горе наведеној техничкој документацији. Stanica Kisač: Montaža kablovskih razdelnih ormana sa temeljom u stanici Kisač: KO TT 1 i KO TT 2. Uvođenje u lokalnih optičkih i TK 59 M kablova koje je položio CRSC u KO TT 1. Ispunjavanje uvoda u orman peskom. Obrada krajeva TK 59 M kablova i povezivanje na kleme u KO TT 1 (K101, K102, K103, K104). Probna montaža kućišta pružnih telefona TIS1 na stubu signala Ho3 i TIS2 na stubu signala Ho1, u cilju dobijanja saglasnosti na način montaže telefona, način uvoda kablova i uzemljenja telefona na stub signala.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	5
МЕСТО	Нови Сад			понедељак / 04.03.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	9:00-14:00	5		2			1	3			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Novi Sad: Montaža kablovskih razdelnih ormana sa temeljom u stanici Novi Sad: KO TT 11 i KO TT 21. Uvođenje u lokalnih optičkih i TK 59 M kablova koje je položio CRSC u ove ormane. Ispunjavanje uvoda u ormane peskom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

Дамир Р. Рогановић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН	ДАТУМ
МЕСТО	Степановићево			**уторак**	**05.03.2024.**

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	9:00-13:00	4		2			1	3			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Stepanovićevo: Montaža kablovskog razdelnog ormana sa temeljom: KO TT 2. Uvođenje u lokalnih optičkih i TK 59 M kablova koje je položio CRSC u KO TT 2. Ispunjavanje uvoda u orman peskom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 М142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН	ДАТУМ	7
МЕСТО	Нови Сад, Змајево			среда	06.03.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	9:00-16:00	7		2			6	8			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Novi Sad: Montaža kablovskog razdelnog ormana sa temeljom u stanici Novi Sad: KO TT 22. Uvođenje u lokalnih optičkih i TK 59 M kablova koje je položio CRSC u KO TT 22. Ispunjavanje uvoda u orman peskom. Obrada krajeva TK 59 M kablova i povezivanje na kleme u KO TT 11 (K101, K102, K104, K105, K106). Razmatranje i dogovor oko pozicije rekova u TT prostoriji i trase unutrašnjih kablova. Isporuka i polaganje S/FTP kablova kat. 6a do LB1 i LB2 telefona u SS prostoriji, ukupno 160m. Isporuka i polaganje rebrastih HF creva 44m. Stanica Zmajevo: Montaža kablovskog razdelnog ormana sa temeljom u stanici Zmajevo: KO TT 2. Kablovi lokalne mreže, optički i TK 59 M nisu položeni.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	8
МЕСТО	Нови Сад, Руменка-Змајево			четвртак / 07.03.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	8:00-17:00	9		2			6	8			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Novi Sad: Isporuka i polaganje S/FTP kablova kat. 6a do TK pulta i PT u prostoriji otpravnika vozova, ukupno 216m. Isporuka i polaganje N2XH-J 3x2,5mm2 do TK pulta u prostoriji otpravnika vozova, ukupno 57m. Isporuka i polaganje rebrastih HF creva 79m. Pruga od stanice Rumenka do stanice Zmajevo: Prevoz drezinom i istovar temelja za kablovske ormane: u stanici Rumenka (2 kmpl.), na međustaničnom rastojanju Rumenka-Kisač (2 kmpl.), na međustaničnom rastojanju Kisač-Stepanovićevo (2 kmpl.) i na međustaničnom rastojanju Stepanovićevo – Zmajevo (1 kmpl.).	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	9
МЕСТО	Руменка, Руменка-Кисач			петак / 08.03.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	8:00-16:00	8		2			3	5			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Rumenka: Montaža kablovskih razdelnih ormana sa temeljom u stanici Rumenka: KO TT 1 i KO TT 2. Uvođenje u lokalnih optičkih i TK 59 M kablova koje je položio CRSC u KO TT 1 i KO TT 2. Ispunjavanje uvoda u orman peskom. Međustanično rastojanje Rumenka - Kisač: Montaža kablovskog ormana sa temeljom: KOapb1. Uvođenje u lokalnih optičkih i TK 59 M kablova koje je položio CRSC u KOapb1. Ispunjavanje uvoda u orman peskom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**10**
МЕСТО	Нови Сад			**субота** / **09.03.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	8:00-16:00	8					3	3			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Novi Sad: Isporuka i polaganje S/FTP kablova kat. 6a do TK pulteva u prostoriji CDEV i do SIP zvučnika u prostoriji otpravnika vozova, ukupno 438m. Isporuka i polaganje J-H(St)H 2x2x0,8mm do SIP zvučnika u prostoriji otpravnika vozova, ukupno 126m. Isporuka i polaganje N2XH-J 3x2,5mm2 do TK pulteva u prostoriji CDEV, ukupno 48m. Isporuka i polaganje rebrastih HF creva 123m.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 М142 22**

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	11
МЕСТО	Н. Сад,Степанов.,Змајево,Жедник			понедељак / 11.03.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	8:00-17:00	9					5	5			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Novi Sad: Usaglašavanje pozicije rekova u TT prostoriji u odnosu na ODF i dupli pod. Isporuka i postavljanje u dulom podu TT prostorije postolja za napojni i serverski rek. Isporuka i postavljanje serverskog reka. Stanice Stepanovićevo, Zmajevo i Kisač: Obilazak zgrada za SS i TT i definisanje radova. Stepanovićevo spremno za rad. U TT prostoriji u Zmajevu nije urađen otvor u zidu za prolaz kablova, nisu uvedeni spoljašnji kablovi i treba da se postavi antistatik pod, pre početka radova na ugradnji opreme. U stanici Žednik, kabliranje izvedeno drugom stranom, utisak je da nisu položeni svi kablovi, potrebno da CRSC dostavi detaljnu informaciju o izvedenom kabliranju. TT prostorija: nije urađen otvor u zidu za prolaz kablova, nisu uvedeni spoljašnji kablovi i treba da se postavi antistatik pod, pre početka radova na ugradnji opreme	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 М142 22**

Дамир Р. Рогановић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	12
МЕСТО	Н. Сад, Руменка-Степановићево			уторак / 12.03.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	8:00-17:00	9		2			8	10			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Novi Sad: Isporuka i polaganje kablova ka prostoriji Regionalnog dispečerskg centra i mašinskog dispečera: S/FTP kabl kat. 6a ukupno 550m, N2XH-J 3x2,5mm2 95m. Isporuka i polaganje rebrastih HF creva 302m. Isporuka i ugradnja u serverski rek optičkih peč panela sa SC simplex adapterima, pigtejlovima i ostalim potrebnim materijalom, 5 kmpl. Uvođenje, obrada i splajsovanje lokalnih optičkih kablova koje je položio CRSC u serverki rek u TT prosotriji: K301, K307, K308, K401, K411,K409, K410, K412, K413. Međustanično rastojanje Rumenka - Kisač: Montaža kablovskog ormana sa temeljom: KOapb2. Uvođenje u lokalnih optičkih i TK 59 M kablova koje je položio CRSC u KOapb2. Ispunjavanje uvoda u orman peskom. Međustanično rastojanje Kisač - Stepanovićevo: Montaža kablovskih ormana sa temeljom: KOapb1 i KOapb2. Uvođenje u lokalnih optičkih i TK 59 M kablova koje je položio CRSC u ove ormane. Ispunjavanje uvoda u orman peskom. Međustanično rastojanje Stepanovićevo - Zmajevo: Montaža kablovskog ormana sa temeljom: KOapb1. Uvođenje u lokalnih optičkih i TK 59 M kablova koje je položio CRSC u KOapb1. Ispunjavanje uvoda u orman peskom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	13
МЕСТО	Нови Сад			среда / 13.03.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	8:00-18:00	10					2	2			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Novi Sad: Obrada i splajsovanje lokalnih optičkih kablova koje je položio CRSC u kablovske razdelne ormane: KO TT 11: K301, K302, K304, K305, K306 KO TT 21: K401, K402, K407, K408 KO TT 22: K402, K403, K404, K405, K406.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

Дамир Р. Рогановић
ДИПЛ. ЕЛ. ИНЖ.
453 M142 22

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**14**
МЕСТО	Степановићево			**четвртак** / **14.03.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	8:00-18:00	10					5	5			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Stepanovićevo: Isporuka i postavljanje u duplom podu TT prostorije postolja za serverski rek. Isporuka i postavljanje serverskog reka. Isporuka i polaganje kablova od serverskog reka do TK pulta, PT, LB u SS prostoriji i SIP zvučnika: S/FTP kabl kat. 6a ukupno 336, N2XH-J 3x2,5mm2 50m, J-H(St)H 2x2x0,8mm 35m. Isporuka i polaganje rebrastih HF creva 118m. Isporuka i postavljanje HF kanalice 5m.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	15
МЕСТО	Н.Сад, Руменка			субота / 16.03.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	8:00-16:00	8					3	3			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Novi Sad: Obrada krajeva TK 59 M kablova i povezivanje na kleme u KO TT 21 (K201, K202, K207, K208) i u KO TT 22 (K202, K203, K204, K205, K206). Stanica Rumenka: Obrada krajeva TK 59 M kablova i povezivanje na kleme u KO TT 1 (K101, K102, K104, K105, K106) i u KO TT 2 (K201, K202, K203).	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН	ДАТУМ
МЕСТО	Кисач, Степановићево			**недеља**	**17.03.2024.**

16

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	9:00-16:00	7					3	3			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Kisač: Obrada krajeva TK 59 M kablova i povezivanje na kleme u KO TT 1 (K101, K102, K103, K104) i u KO TT 2 (K201, K202, K203, K204). Stanica Stepanovićevo: Obrada krajeva TK 59 M kablova i povezivanje na kleme u KO TT 2 (K201, K202, K205, K206).	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	17
МЕСТО	Степановићево			понедељак / 18.03.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	8:00-16:00	8					4	4			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Stepanovićevo Isporuka i ugradnja u serverski rek optičkih peč panela sa SC simplex adapterima, pigtejlovima i ostalim potrebnim materijalom, 2 kmpl. Uvođenje, obrada i splajsovanje lokalnih optičkih kablova koje je položio CRSC u serverki rek u TT prosotriji: K301, K401, K403, K404. Obrada i splajsovanje lokalnih optičkih kablova koje je položio CRSC u kablovskom razdelnom ormanu: KO TT 2: K401, K402, K405, K406.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	18
МЕСТО	Руменка			уторак / 19.03.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	8:00-16:00	8					6	6			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Rumenka: Isporuka i postavljanje u duplom podu TT prostorije postolja za serverski rek. Isporuka i postavljanje serverskog reka. Isporuka i polaganje kablova od serverskog reka do TK pulta, PT, LB u SS prostoriji i SIP zvučnika: S/FTP kabl kat. 6a ukupno 475m, N2XH-J 3x2,5mm2 56m, J-H(St)H 2x2x0,8mm 80m. Isporuka i polaganje rebrastih HF creva 148m. Isporuka i postavljanje HF kanalice 8m. Uvođenje, obrada i splajsovanje lokalnih optičkih kablova koje je položio CRSC u serverki rek u TT prosotriji: K301, K401, K404. Obrada i splajsovanje lokalnih optičkih kablova koje je položio CRSC u kablovskom razdelnom ormanu: KO TT 1: K301, K302, K304, K305, K306. KO TT 2: K401, K402, K403.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	19
МЕСТО	Сајлово			среда 20.03.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	8:00-15:00	7					3	3			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Sajlovo: Isporuka i postavljanje u duplom podu TT prostorije postolja za serverski rek. Isporuka i postavljanje serverskog reka. Isporuka i polaganje kablova od serverskog reka do TK pulta, PT, LB u SS prostoriji i SIP zvučnika: S/FTP kabl kat. 6a ukupno 356m, N2XH-J 3x2,5mm2 56m, J-H(St)H 2x2x0,8mm 37m. Isporuka i polaganje rebrastih HF creva 140m. Isporuka i postavljanje HF kanalice 5m.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

Дамир Р. Рогановић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	20
МЕСТО	Н.Сад-Руменка, Змајево			среда / 27.03.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	8:00-16:00	8					4	4			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Međustanično rastojanje Novi Sad-Rumenka: Montaža kablovskih ormana sa temeljom: KOapb1 i KOapb2. Uvođenje u lokalnih optičkih i TK 59 M kablova koje je položio CRSC u ove ormane. Ispunjavanje uvoda u orman peskom. Stanica Zmajevo: Uvođenje u lokalnih optičkih i TK 59 M kablova koje je položio CRSC u KO TT 2. Ispunjavanje uvoda u orman peskom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	21
МЕСТО	Врбас Нови			уторак / 16.04.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	8:00-16:00	8					4	4			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Izvršen fabrički prijem opreme za stanice Novi Sad i Rumenka (napojnih ormana, pružnih telefona), pružnih telefona za stanicu Kisač i opreme za sve stanice i energetska postrojenja (serverskih ormana, servera, TK pulteva, pomoćnih telefona, LB i CB telefona, SIP zvučnika, UPS-ova sa baterijama, AC/DC pretvarača) kod podizvođača Institut Mihajlo Pupin, Beograd, o čemu je sačinjen Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu opreme od 16.04.2024. godine. Stanica Vrbas Novi: Isporuka i postavljanje u duplom podu TT prostorije postolja za serverski rek. Isporuka i postavljanje serverskog reka. Izrada 3 otvora za prolaz kablova fi60mm u spuštenom plafonu u opeci debljine 25cm. Isporuka i polaganje kablova od serverskog reka do TK pulta, PT, LB u SS prostoriji i SIP zvučnika: S/FTP kabl kat. 6a ukupno 345, N2XH-J 3x2,5mm2 45m, J-H(St)H 2x2x0,8mm 70m. Isporuka i polaganje rebrastih HF creva 48m. Isporuka i postavljanje HF kanalice 4m.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

Дамир Р. Рогановић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	22
МЕСТО	Кисач			четвртак / 18.04.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	8:00-16:00	8					4	4			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Kisač: Isporuka i postavljanje serverskog reka na antistatik pod u TT prostoriji. Izrada otvora za prolaz kablova fi24mm u opeci debljine 40cm. Isporuka i polaganje kablova od serverskog reka do TK pulta, PT, LB u SS prostoriji i SIP zvučnika: S/FTP kabl kat. 6a ukupno 314, N2XH-J 3x2,5mm2 44m, J-H(St)H 2x2x0,8mm 40m. Isporuka i polaganje rebrastih HF creva 106m. Isporuka i postavljanje HF kanalice 5m.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**